

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.12	班次		天气	雨转晴	气温	18℃-22℃
施工情况： 现场施工人数74人。挖机2台。运土车1台。50t吊车1台。60t吊车1台。80t吊车1台。随车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t汽车吊1台。 风机叶片倒运 道路维修整。 集电线下雨未施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视风机叶片倒运施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加施工进度协调会。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		