

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.13	班次		天气	阴转雨	气温	31℃-25℃
施工情况： 现场施工人员53人，挖机2台，运土车1台，500吨车1台，60吨吊车1台，20吨汽车1台，随车吊1台，装载机3台，塔筒车4台，叶片车3台，300吨汽车1台。 住G02机位倒运叶片至山下。 G02机位机舱倒运至山下2，轮毂及倒至3#机位。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视设备倒运，因雨后道路湿滑未能倒运至机位。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 第一个叶片倒运车传动轴断裂，停止倒运。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		