

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.15	班次		天气	多云	气温	35℃-24℃
施工情况： 现场施工人员9人，挖机2台，运土车1台，500t吊车1台，60t吊车1台，80t汽车吊1台，随车吊1台，装载机3台，塔筒车4台，叶片车3台，300t汽车吊1台。 往G17机位位巨塔筒，吊装第一节塔筒。 使线路路B15#铁塔至G05电缆沟开挖。 五老峰道路修整。 G15外接地可挖及焊接施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视设备倒运，G17塔筒吊装施工，发现运输途中划伤塔筒。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加现场施工协调会 答复通知单27号塔筒运输与道路上边坡划伤塔筒事宜。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		