

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.17	班次		天气	晴	气温	22℃-18℃
施工情况： 现场施工人员 53 人。挖机 2 台。运土车 1 台。500t 吊车 1 台。60t 吊车 1 台。80t 汽车吊 1 台。随车吊 1 台。装载机 3 台。塔筒车 4 台。叶片车 3 台。300t 汽车吊 1 台。 G02 机位组装叶轮 其它标段未施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视 G02 机位叶轮组装。 召开监理例会详见会议纪要。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		