

表 A.0.8

附录 5 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.20	班次		天气	小雨	气温	22℃-17℃
施工情况： 现场施工人员 87 人。挖机 2 台。压土车 1 台。500 吨吊车 1 台。60 吨吊车 1 台。80 吨汽车吊 1 台。随车吊 1 台。装载机 3 台。塔筒车 4 台。叶片车 3 台。300 吨汽车吊 1 台。 G2 机位叶片拉件。G15 外接地施工。 其它标段下雨未施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视项目施工现场。陪同业主、总包、第三方审计。无老峰风电均质砂就道路冲刷进行现场检查。并提出修整意见。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		