

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.21	班次		天气	小雨	气温	14℃-20℃
施工情况: 现场施工人数76人, 挖机2台, 运土车1台, 500吨车1台, 60吨吊车1台, 80吨汽车吊1台, 随车吊1台, 装载机3台, 塔筒车4台, 叶片车3台, 300吨汽车吊1台。 G02机位验收螺栓力矩, 拉伸。 G04机位二次灌浆施工。 集电线路电缆井挂层洗刷两个。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查(试验、检测、验收): 监理单位巡视项目施工现场, 验收G02机位螺栓力矩, G04机位二次灌浆施工。							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 参加专题会议关于五老峰水毁恢复事宜。 参加专题会议关于B标合同划分事宜。							
安全生产或者文明施工情况:							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		