

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.25	班次		天气	风	气温	15℃-21℃
施工情况： 现场施工人员 61 人。挖机 2 台。运土车 1 台。500t 吊车 1 台。60t 吊车 1 台。80t 汽车吊 1 台。 随车吊 1 台。装载机 3 台。塔筒车 4 台。斗车 3 台。300t 汽车吊 1 台。 G03 机位吊装第三节第四节塔筒 进场道路清理。五老峰道路修整。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视项目施工现场。G03 机塔筒吊装施工。道路修整施工。 塔筒螺栓现场开箱检查。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加协调会议详见会议纪要							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		