

表 A.0.8

泰山500kV 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.05.26	班次		天气	多云	气温	31℃-22℃
施工情况：现场施工队82人，挖机2台，运土车1台，500吨吊车1台，60吨吊车1台，80吨吊车1台，随车吊1台，装载机3台，塔筒车4台，叶片车3台，300吨汽车吊1台。 倒运一套叶片至进山口。 进场道路修整，五老峰道路修整。 G04接地扁铁焊接。 集电线路B17铁塔至G05风机电缆沟开挖。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视项目施工现场，叶片倒运，场区道路修整，电缆沟开挖，G04接地扁铁焊接。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 因村民阻工市装未能施工。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		