

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.01	班次		天气	雷阵雨	气温	27℃-23
施工情况： 现场施工人员79人。挖机2台。运土车1台。500t吊车1台。100t吊车1台。80t汽车吊1台。随车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t汽车吊1台。 叶片倒施工。 集电线路电缆沟开挖。 道路修整及铺设石子渣							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视风场及叶片倒置施工。电缆沟开挖。道路修整施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		