

表 A.0.8

表 A.0.8 监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.02	班次		天气	雨	气温	30℃-25℃
施工情况: 现场施工人员35人 挖机2台 运土车1台 500t吊车1台 10t吊车1台 80t汽车吊1台 随车吊1台 装载机3台 塔筒车4台 叶片车3台 300t汽车吊1台 叶片倒运至G03机位区吊装中。 塔筒试验 道路修整施工。 下雨后来施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查(试验、检测、验收): 监理单位巡视风电场叶片倒运、塔筒试验、参加安全周例会。							
现场协调(建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤	负责人	严足贤				