

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.05	班次		天气	晴	气温	31℃-19℃
施工情况： 现场施工人员82人。挖机2台。运土车1台。500t吊车1台。60t吊车1台。80t汽车吊1台。 随车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。21t车3台。300t汽车吊1台。 G03机位叶轮吊装完成。住G16位倒运塔筒。轮毂区运输。 运输700t吊车至G17运输中。料场卸700t吊车配件。筒杆。 集电线路包缆中盖板制作。B5#铁塔至G05机位电缆19回填。 G02箱变基础施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视G03风机叶轮吊装。设备就位。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 陪同业主现场丈量村民土地分界线。							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		