

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.06	班次		天气	晴	气温	32℃-20℃
施工情况: 现场施工人数: 85人. 挖机2台. 运土车1台. 500t吊车1台. 60t吊车1台. 80t汽车吊1台. 随车吊1台. 装载机3台. 塔筒车4台. 叶片倒运车3台. 300t汽车吊1台. G6机位倒运轮毂完成. 塔筒倒运中. G17机位倒运叶片. 倒运700t吊车. 料场叶片卸车. 700t吊车配重. 臂杆卸车. G07机位接地线焊接施工. G02箱变基础施工. 集电线路电缆井盖板制作. B15铁塔塔至G05电缆沟回填.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 巡视项目现场施工. 检查到塔筒叶片. 叶片 叶片倒运. 接地线焊接施工.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 检查到塔筒叶片存在叶片油漆起泡. 叶片边口存在带漆口. 要求建联厂家整改.							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故.							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	李火贤			负责人	李火贤		