

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.07	班次		天气	晴	气温	34℃ - 23℃
施工情况: 现场 79t 挖机 2 台. 运土车 1 台. 50t 吊车 1 台. 60t 吊车 1 台. 80t 汽车吊 1 台. 随车吊 1 台. 装载机 3 台. 塔筒车 4 台. 叶片车 3 台. 300t 汽车吊 1 台. G15 机位 - 2 号塔筒吊装. G17 三四塔筒吊装. 700t 吊车倒运至 G17 机位运输中. 料场卸一套叶片. 集电线路 G02 机位电缆回填. 电缆井盖板制作 14 个. G05 机位接地焊塔施工.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 监理单位验收 G03 塔筒力矩. G02. G02 电缆架机位接地施工. 料场卸货叶片							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况):							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	李火英			负责人	严足贤		