

附录五 监理日志记录表

日期	2021.06.08	班次		天气	晴	气温	34℃-25℃
施工情况:							
现场施工人员79人、挖机2台、运土车1台、50t吊车1台、60t吊车1台、80t汽吊 1台、随车吊1台、装载机3台、塔筒车4台、叶片车3台、300t汽吊1台 C03吊车倒至C07机位组装。 倒送叶片至C07机位。 倒700t吊车到C06机位运输中。 电缆盖板安装。 C02机位箱变基础施工。 C03机位接地网/铁焊接							
停工原因及处理措施				对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视风场施工，设备倒运、机舱位运、集电线路电缆 井盖板施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
无安全施工事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员		严足贤、魏树成					
填表人		李见贤		负责人		李见贤	