

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2024.06.09	班次		天气	晴	气温	32℃-25℃
施工情况： 现场施工人员79人。挖机2台。运土车1台。500t吊车1台。60t吊车1台。80t吊车1台。随车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t吊车1台。700t吊车1台。 倒运塔筒至G16机位。G17机位组装500t吊车。 倒运叶片至G17机位运输中。G03机位电缆完成。 电缆井盖板安装。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡查风场施工。设备倒运。参加安全周月14日							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		