

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.10	班次		天气	中雨	气温	28℃-25℃
施工情况: 现场施工人员 79 人. 挖机 2 台. 运土车 1 台. 500t 吊车 1 台. 60t 吊车 1 台. 80t 汽 车吊 1 台. 随车吊 1 台. 装载机 3 台. 塔筒车 4 台. 叶片车 3 台. 300t 汽吊 1 台. 700t 吊 1 台. 倒运塔筒至 G16 机位运输中. G17 机位主吊组器完成. 倒运叶片至 G17 机位运输中. 运输 700t 吊至 G16 机位. G03 机位箱型桩石出开挖.							
停水		停电		对工程影响			
质量检查 (试验、检测、验收): 监理单位巡视项目施工现场设备位区.							
现场协调 (建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况): 组织早会. 安全. 有网专题会议.							
安全生产或者文明施工情况: 无安全事故.							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤		负责人	严足贤			