

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.15	班次		天气		气温	34℃-27℃
施工情况： 现场施工人员68人。挖机3台。运土车1台。50t吊车1台。60t吊车1台。80t吊车1台。随车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t汽车吊1台。700t吊车1台。 倒运塔筒至G66机位。倒运叶片至G17机位运输中。 组装700t吊车。倒运机舱至G16机位运输中。 G02风机至箱变电缆敷设。集电线路电缆头制作。 G03箱变基础砌筑平台完成。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视场内施工。设备倒运。G03箱变平台施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		