

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.15	班次		天气	多云	气温	35℃-28℃
施工情况： 现场施工人员75人。挖机3台。运土车12台。500t吊车1台。60t吊车1台。80t吊车1台。随车吊1台。塔吊机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t塔筒吊1台。700t吊车1台。倒运塔筒。叶片至G16机位运输中。 700t吊车组装完成。吊塔二节塔筒。C17机位组塔完成。 机位倒运至G16机位。C17机位组塔完成。 48#铁塔。升压站。C02内机电缆头制作完成。 环水保施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视C17机位吊塔。G16吊塔。施工。集电线路电缆头制作。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		