

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.16	班次		天气	晴	气温	35℃-28℃
施工情况： 现场施工人员 78人 挖机3台、运土车1台、500t吊车1台、700t吊车1台、60t吊车1台、80t汽车吊1台、120t汽车吊1台、装载机2台、塔筒车4台、叶片车2台、300t汽车吊1台、C16塔筒、机舱倒运至机位吊装完成、叶片倒运完成、500t吊车拆车倒运、G02箱变放电电缆、升压站至G02、G03箱变电缆耐压试验、B1#塔架支缆续接、G05至C16电缆头制作。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理工程师巡查项目施工现场、C16吊塔施工、设备倒运。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 沟通6月17日C11网机基础浇筑现场协调事宜。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		