

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2024.06.17	班次		天气	晴	气温	36℃-29℃
施工情况： 现场施工人员88人。挖机3台。运土车1台。500t吊车1台。60t吊车1台。80t汽车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t汽车吊1台。700t吊车1台。 G02.G03箱变电缆收线 500t吊车转场至Q15机位。 G16叶轮组装完成。 接电线跨G15风机至B1铁塔塔架分接箱。接电缆G04至B10塔架。 C01机位基础出梁浇筑完成。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视风场区施工。旁站C01风机基础出梁浇筑施工。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加安全专题会议。施工协调							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	叶足贤			负责人	严足贤		