

表 A.0.8

附录 5 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.18	班次		天气	晴	气温	35℃-26℃
施工情况： 现场施工人员 78 人，挖机 3 台，运土车 1 台，500t 吊车 1 台，700t 吊车 1 台，60t 吊车 1 台，80t 汽车吊 1 台，随车吊 1 台，装载机 3 台，塔筒车 4 台，叶片车 3 台，300t 汽车吊 1 台，G15 倒区塔筒三四节，G04 倒区塔筒一二节，G02、G03 倒区施工，G16 叶片吊装完成，像线路将 G15 风机到 B1 铁塔塔电电缆砌筑，G02、G03 风板吊装							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视风场区施工，G16 叶片吊装，设备倒区，G02、G03 倒区施工，风机配件开箱检查。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 风机配件开箱检查缺少部分材料，由建设单位联系厂家补发							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		