

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.6.19	班次		天气	多云	气温	33℃-24℃
施工情况： 现场施工人员78台挖机3台，运土车1台，500t吊车1台，700t吊车1台，60t吊车1台，80t汽车吊1台，随车吊1台，装载机3台，塔筒车4台，叶片车3台，300t汽车吊1台，G15倒运塔筒、叶片，G04机位运塔筒，G15吊装塔筒，G03箱变做倒台，700t吊车拆车完电，G02-G03风机电缆头制作，排水沟施工。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视现场施工，G15吊装，设备就位，整理资质证书施工单资料							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		