

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日期	2021.06.	班次		天气	多云	气温	27℃-23℃
施工情况： 现场施工人数72人。挖机3台。运土车1台。50t吊车1台。700t吊车1台。60t吊车1台。80t汽车吊1台。随车吊1台。装载机3台。塔筒车4台。叶片车3台。300t汽车吊1台。 G04倒运三四节塔筒运输中。组装700t吊车。 G15倒运叶片。轮毂。组装叶片。 集电线路G02.G03箱变高压防水泥封堵。							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视风场及施工。验收G02.G03机位。发现问题2处。请整改。要求施工单位进行整改。							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 召开监理例会。详见会议纪要。							
安全生产或者文明施工情况： 无安全事故。							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	严足贤、魏树成						
填表人	严足贤			负责人	严足贤		