

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏中压配电项目

日期	2019年6月30日 星期四	气候	小雨	气温	23~30℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员109人, 管理10人				
施工机械动态:	吊车一台, 汽车吊25吨一台, 电焊机台				
施工部位进度情况	一、一标段海力物流11#楼(楼下车棚) 1. 施工人员在吊装组件并散料到位 大约总计8.5MW。2. 箱变基础接地扁铁焊接以及低压电缆敷设(3*70mm²)今日已完成①⑦号箱变。3. 屋面桥架施工及敷设光伏线(1*4mm²)直流。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区B5宽厚板屋面导轨安装 2. 西区B5宽厚板屋面进行电缆桥架安装 3. 西区B5宽厚板组件屋面吊装作业。 三、西区三标段 1. 西区施工方自行交底后上岗 2. 西区宽厚板B1施工区域, 逆变器接地, 镀锌接地扁铁散料 3. B2施工区域, 合金桥架安装及光伏组件板摆线, 4. 西区16#箱变已并网				
处理措施、意见、结果	监理工作内容如下: 1. 去沙钢办理焦剑出入证(已拿到出入证) 2. 编辑、打印第13期监理例会纪要, 编辑上周监理周报并上传至监理云平台。 3. 监理现场检查督促组件吊装情况安全旁站并做好安全吊装旁站记录。 4. 检查西区16#箱变并网情况, 已顺利并网 4台逆变器				
协调内容或其他	5. 参加沙钢班前班后会				
记录人	焦剑	总监签阅	刘士俊		

