

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙洲集团有限公司屋顶光伏电站分布项目

日期	2019年10月4日星期六	气候	多云	气温	15-26℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工30人 管理12人				
施工机械动态:	电动扳手2把				
施工进度情况	1. 一标段安装夹具0.8MM, 拉安全绳 2. 二标段清理屋顶屋面杂物区面积, 集装箱吊装就位 3. 三标段屋面安装钢丝绳固定, 梯架、栏杆安装后全				
检查发现的问题	标识, 3. 集装箱吊装进处遇厂房, 吊装屋面防坠装 临边工作如下 1. 参加海力物流(操作车间)登高作业培训。 2. 对施工单位前期报审资料进行审查, 并以书面形式告知 知及修正记录的一些问题。 3. 品管次会议纪要打印并签发给业主及施工单位, 上发至监理				
处理措施、意见、结果	云平组。 限新油力物流(操作车间屋面)安装夹具, 旁站人员: 有个别人员 及安全带上两根安全绳只挂一根, 现场已严肃警告并 已整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘 群	总监签阅	王 工 发		