

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年5月5日 星期日	气候	晴	气温	14-26℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工人员2人, 管理人员9人					
施工机械动态: 电动扳手12把					
施工部位进度情况	1. 一标段海力物流(棒线车间成品库)屋面夹具、导轨吊装约15MW. 2. 二标段厚板车间屋面安全措施施工完成85%, 明日施工。 3. 三标段热轧车间屋面安全措施施工完成85%, 今日施工。				
检查发现的问题	4. 无人施工原因是: 现场无法进行吊装作业, 致使物料无法上屋面开展作业; 沙钢要求吊装作业需配备专业指挥员, 且必须持证上岗, 现场暂不具备指挥员资质。 处理措施如下: 1. 去沙钢厂部科技楼参加上下班前的班前会。 2. 审查施工单位报审资料, 对于有问题的进行记录, 并生成文件审查记录, 送达施工单位。 3. 对于云平台上未跟踪的资料进行整理。 4. 对各标段安全巡视, 发现施工区域安全警示牌被风刮落, 已要求施工单位进行加固, 重新悬挂。 5. 陪同业主查看大夏屋车间屋面情况。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	刘 群		总监签阅	刘 士 发	

