

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年5月7日 星期二	气候	阴	气温	13-20℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		海力物流 4mm 夹具、弓			
施工机械动态:		轨爬架到场。			
施工部位进度情况	1. 东区海力物流移送到B1: 层装夹具、导轨, 下午材料待轨爬架) 进场吊上屋面。 2. 西区屋顶板车到B1: 现场无人施工, 因吊钩指挥证事宜。 3. 西区板车到B2: 屋面除锈及安全防护设施施工, 下午夹具(4mm)个到场卸车。 4. 检查发现的问题: 1. 吊钩指挥证(材料爬架)即前吊钩证, 2. 检查吊钩证单位及各个标段吊钩证工作情况, 3. 打印吊钩证费用申请表并呈送业主方。				
处理措施、意见、结果	4. 吊钩证现场工作资料及车辆证事宜,				
协调内容或其他	无				
记录人	刘群	总监签阅	刘士发		

