

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏区综合布设改造

日期	2019年 5月 13日 星期一	气候	阴转小雨	气温	15-23℃
监理人员动态:	- 6人				
施工方人员动态:	施工队员4人, 管理人员, ...				
施工机械动态:	电动工具 23把 无				
施工部位进度情况	<p>1. 东区物流操作车间(A1)安装夹头导轨, 总计长度40M, 对于昨天检查的问题进行整改。</p> <p>2. 西区厂房板(B1)施工区域屋顶遮阳处返工导轨对接, 压块螺栓安装。</p>				
检查发现的问题	<p>1. 西区热处理(B2)屋面进行除锈喷漆工作, 夹具板体施工, 夹具整改(安装后调平变更), 屋面压块压痕安装完成。</p> <p>临检工作:</p> <p>1. 参加沙钢班前班后会议;</p>				
处理措施、意见、结果	<p>2. 对于昨天东区物流检查发现的问题在下午进行复查, 基本符合要求。</p> <p>3. 对各个施工区域所安装的夹具导轨进行抽查, 发现个别导轨压片后扁, 导轨安装不在一条直线上, 要求施工单位在组件安装前进行报验, 经业主、监理、总包单位验收合格后方可进入下一道工序。</p> <p>4. 督促施工单位文明施工, 发现问题及时纠正。</p>				
协调内容或其他					
记录人	刘 群	总监签阅	刘士发		

