

监 理 日 志

工程名称: 江苏钢铁集团有限公司京电光伏电站分布式项目

日期	2019年5月14日 星期二	气候	阴	气温	18-26℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工队领班人、号地9人				
施工机械动态:	施工机具30把				
施工部位进度情况	1. 东区海力物流(11): 施工区域符合搭建竹棚改, 屋面清理, 安装导轨后装45MW. 2. 西区厂房板(131): 安装导轨后装0.261MW.				
检查发现的问题	3. 西区板处(132): 屋面安装(11.09MW); 屋面导轨安装(10.44MW), 屋面除锈喷漆施工. 号地工作 1. 参加所钢集团班前班后会. 2. 业主、监理单位、所钢区队陪同中钢院检查所钢光伏发电项目后分文明施工事宜, 对文明施工保护措施工作				
处理措施、意见、结果	评价很好的评价与肯定. 3. 检查施工区域施工数量及完成情况, 总体施工情况良好. 对于发现的问题个别问题及时整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘 群	总监签阅	刘工发		

