

监 理 日 志

工程名称: 江苏新钢铁集团有限公司光伏发电站分布式应用

日期	2019年5月22日 星期三	气候	晴	气温	17-30℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人数5人 看护人1人				
施工机械动态:	电动扳手 29把				
施工部位进度情况	1. 通力物流(U1): 安装夹具、导轨约0.5MW, 合计完成7.5MW, 未施工区域提前悬挂安全网, 安装导轨安装完成区域拉紧光带, 安全防护措施施工。 2. 厂房屋顶(B1): 部分施工区域玻璃防腐作业。 3. 热处理(B2): 安装夹具、导轨约0.17MW, 合计1.6MW, 部分区域防腐防腐作业。				
检查发现的问题	4. 检查发现通力物流棒料车同厂房面新漆, 部分夹具松动, 未固定到位, 部分螺栓未固定, 部分后块未固定在导轨上, 责令施工单位自行整改并按时整改。 监理工作如下:				
处理措施、意见、结果	1. 参加新钢班前班后会。 2. 监理、业主、总包单位及新钢动力部去现场查看施工情况, 初步确定厂区设备基础位置及集电线路走向。 3. 对业主发过来的设备材料技术标准进行详细讲解, 并通知现场工作。 4. 对总包单位资质材料进行审核, 对缺失不规范的资料要求其补充完善。 5. 天气逐渐进入高温季节, 厂房彩钢瓦在阳光下暴晒下, 温度较高, 要求现场施工人员做好防暑降温措施, 合理安排作息时间。				
协调内容或其他					
记录人	刘 群	总监签阅	刘 士俊		

