

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

工程名称: 江苏沙钢钢铁有限公司 冷轧厂 冷轧厂 冷轧厂 冷轧厂					
日期	2019年 5月 24日 星期五		气候	晴	气温 21-24℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人数50人 管理7人					
施工机械动态: 二端具29把 焊机1台					
施工部位进度情况	1. 海力物流(A1)屋面光伏支架安装约0.5MW, 累计完成9.3MW, 余光带是待屋面网架进行安装: 待装光伏支架、光伏屋面施工预留孔位及。 2. 扁厚板(B1)屋面除锈、防腐作业, 光伏支架安装。				
检查发现的问题	3. 热处(B2)屋面光伏暗线施工, 光伏组件, 检查光伏组件完成的光伏支架, 下午无人施工(因材料未到, 管理人员旁证)。 旁证工作: 1. 参加沙钢项目部例会。 2. 检查西厂区扁厚板、热处B1屋面安全防护措施及质量。 发现安装的支架夹具未紧固, 个别有松动现象。				
处理措施、意见、结果	3. 晚上19:30在项目部召开第八次监理例会。 材料进场卸货前, 应检查产品规格型号, 是否与设计图一致, 对于不符合要求的, 全部退回厂家。				
协调内容或其他					

