

监 理 日 志

工程名称: 江苏钢铁集团有限公司屋顶光伏电站分布工程

日期	2019年5月25日星期六	气候	阴	气温	21-28℃
监理人员动态:	6人				
施工方人员动态:	施工人员46人 吊塔 8人				
施工机械动态:	吊塔2台 工器具 16把				
施工部位进度情况	1、油力物流梯线车间(B1): 安装夹具导轨约0.3MM, 累计完成9.6MM, 下午下雨无人施工。 2、屋顶板(B1)夹具导轨安装0.2MM, 累计完成2.1MM, 夹具组装、物料吊装并及时分散至屋面各处。 3、热处理车间(B2): 夹具组装, 材料导轨吊装并及时分散至屋面各处, 屋面除锈喷漆防腐。				
检查发现的问题	处理如下: 1、参加新钢班前班后会。 2、就总承包单位发来的电子档图纸(电气设备基础位置及电缆走向图)。				
处理措施、意见、结果	3、对进场支架材料按图纸进行抽检合格后方可吊装至屋面, 若抽检不合格不允许卸车吊装。 4、要求现场在雨天对成品物料加以保护, 以免低潮淋雨致使材料散落。				
协调内容或其他					
记录人	刘群	总监签阅	刘工发		

