

监 理 日 志

工程名称 江苏华网集团有限公司光伏电源分布图设计

日期	<u>2019</u> 年 <u>5</u> 月 <u>26</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	<u>小雨</u>	气温	<u>16-28℃</u>
监理人员动态:	<u>6人</u>	材料进场、取样见证、合格情况: <u>阳光电源逆变器 (50kW)</u> <u>到场 100 台, 阳光电源逆变器 (COMBO) 50 台</u>			
施工方人员动态:	<u>施工人员 15 人, 管理人员</u>				
施工机械动态:	<u>叉车一台</u>				
施工部位进度情况	<u>今日下雨, 无人施工</u>				
检查发现的问题	监理工作如下: 1. 组织内部学习, 熟悉电子档案分布图、支部分布图、设备基础、集电线路位置图及配电厂接入点。 2. 要求施工单位做好雨天到场设备的防护, 以防设备淋雨影响正常使用。 3. 参加冲钢班前班后会议。				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>刘 群</u>	总监签阅	<u>刘士发</u>		

