

监 理 日 志

工程名称: 江苏钢铁集团有限公司屋顶光伏电站工程

日期	2019年5月2日 星期一	气候	阴	气温	15-26℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 桥架到货 978米 镀锌铁丝 6mm 套 连接片 1000个 连接件 500根			
施工方人员动态:	施工14人 管理8人	桥架 (B3) 到货 1111M.			
施工机械动态:	2辆 36把 157吊钩一台				
施工部位进度情况	1、通力物流梅湾站车间 (B1) 上午安装夹具导轨约 0.1MW. 累计完成 9.7MW. 因夹具到货, 无法继续安装。组织施工队对已安装完成的夹具导轨进行自检、整改。				
检查发现的问题	2、隔层板 (B3) 屋面第 11、12、10 除导轨调整, 安装夹具导轨约 0.4MW 支架物料到场吊装作业面, 3、扭扭处理 (B2) 屋面进行夹具 导轨安装约 0.7MW. 累计完成 1.1MW. 监理工作如下: 1、参加布钢到工前到工后例会。 2、到场设备按设计参数进行开箱检查并做记录。				
处理措施、意见、结果	3、江苏、安徽发布黄色预警, 江苏境内有 8-9 级大风。 要求现场监理人员及施工队做好安全措施, 注意防风。 4、要求现场监理人员按设计要求做好材料、设备进场开箱检查, 并做好检查记录。				
协调内容或其他					
记录人	31 薛	总监签阅	刘士良		

