

监 理 日 志

工程名称: 中钢集团有限公司晋光火电站分布项目

日期	2019年6月1日 星期六	气候	晴	气温	18-26℃
监理单位动态:	人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工员 ^{6人} 安全员 ^{1人}		拟处理B2、原厚板B1、新架到货2388米,检查验收合格		
施工机械动态:	吊车机台、叉车台、塔吊、自卸车等。				
施工进度情况	1. 厚板B2: 14号开关站SVF基础开挖,清理地面土。B2叫3号开关站看砖到场卸货(2500块),为乳丁C14号开关站SVF基础开挖。 2. 拟处理B2: 夹具未到货,未进行吊装作业,对夹具看轨受板后成区域进行自检整改,部分梁头腐蚀区进行除锈防腐作业。 3. 海力物流场线车间A1: 更换接地扁钢垫片,对于超出部分进行切割,部分在接处加藤梯固定,制作尾面用于接受运煤的小推车。 附注工作情况: 1. 参加钢网到钢网到钢网例会。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	2. 存在的主要问题及单位,设计人员、钢网动力部、14号开关站、SVF施工队 对于开挖基础下有电缆,自来水管事宜于新电制施工方案。 3. 晚上17:30去总包单位召开每周周例会。				
协调内容或其他					
记录人	刘祥		总监签阅	刘士发	



由 扫描全能王 扫描创建