

监 理 日 志

工程名称: 新钢集团36MW炉内项目

日期	2019年6月6日 星期四	气候	雷阵雨	气温	21-31℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 管理9人 施工57人 施工机械动态: 25吊车台, 各种工器具 9种			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况: 1. 通炉物流月=施工人员进行吊装组件至屋面以及开箱分料, 现场验收组件吊装以及开箱验收并做记录, 现场检查箱变基础钢筋绑扎情况。					
检查发现的问题: 2. 西区2#开站SVG混凝土浇筑完成, 拆卸模板, 5#箱变基础安全防护带固持。 3. 测量东区箱变开站SVG基础, 符合设计要求, 东区1#开站SVG钢筋绑扎, 开站SVG砌砖墙施工, 圈梁混凝土浇筑。 4. 现场工作如下:					
处理措施、意见、结果: 1. 参加新钢项目部例会。 2. 通炉物流组件吊装至屋面, 管理人员现场旁站并抽检。 3. 要求对进场的组件做好防护措施。 4. 西区5#外箱变基础开站不符合设计要求, 西侧圈梁位置不一致, 已要求按圈梁外圈施工。 5. 要求施工单位雷雨天气不要施工, 以免出现安全隐患。					
协调内容或其他: 6. 检查东西通炉物流设备基础浇筑情况, 对钢筋绑扎支模及尺寸进行了检查, 测量, 符合要求, 督促进行混凝土浇筑。					
记录人		刘 辉		总监签阅	
				刘士发	

