

监 理 日 志

工程名称: 江苏新钢铁有限公司自备光伏电站

日期	2019年6月7日 星期日	气候	晴	气温	19-29℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 海力物流A1: 吊装组件至屋面以及开箱分料, 部分人员因定接地面雨歇。 2. 光伏组件B2屋面安装光伏组件0.2MW, 累计完成5.6MW, 采光瓦拆除				
检查发现的问题	防腐作业, 屋顶板=车间要求0.2MW, 累计完成0.3MW, 屋面铺设防腐木板, 做防护措施。 3. 西區2#3#开关站SVG钢箱卸孔砌砖, 测量冲新变基础开挖深度。 4. 1#开关站SVG钢箱卸孔砌砖, 7#箱变砌砖墙施工。 5. 屋顶板B3安装台板后装, 砖头堆场200块, B1施工段屋面雨歇。 6. B3累计完成0.76MW, B1完成3.8MW。				
处理措施、意见、结果	处理措施如下: 1. 参加项目部安全例会。 2. 对东區设备区施工、安全文明施工及质量检查, 要求施工单位严格按照图纸施工。 3. 发现现场跨同业主, 总包, 检查海力物流吊装组件及现场安全防护措施, 发现个别区域采光带防护措施不到位, 已要求整改。				
协调内容或其他	4. 光伏组件以苏华5W度板用瓦为准, 并且用瓦量也要留存。				
记录人	刘 祥	总监签阅	刘士发		

