

监 理 日 志

工程名称 江苏中烟集团有限公司屋顶光伏站分布点工程

日期	2017年6月9日	星期	12	气候	晴	气温	21-31℃
监理人员动态:				6人			
施工方人员动态:				施工人员17人 电工14人			
施工机械动态:				吊车两台 各种吊具 58件			
施工进度情况	1、B2屋面安装光伏导轨0.1MW,累计完成5.7MW,安装及防腐作业。B5安装光伏导轨0.1MW,累计完成0.5MW。屋面安装光伏作业。B4安装光伏导轨0.1MW。						
检查发现的问题	2、插刀物流/A1:吊装组件屋面以及平箱散料,已分散约1.6MW。3、U型导轨对接,夹具吊装,光伏组件按吊装!1-6跨支架验收合格。 4、西区2#开关站 SVG钢架用孔,支模板施工,混凝土浇筑作业。 5、东区2#箱变支模板施工,5#箱变基础混凝土浇筑。 6、B2屋面如下:						
处理措施、意见、结果	1、对B1支架(1-6)跨进行验收,发现个别地方平填夹具,压块压反,大小问题,已要求施工单位在吊装组件前进行整改。验收结果合格。 2、对西区1#、4#开关站进行检查,发现砌墙体严重不符合设计,要求施工单位现场不砌砌体工作,工作态度恶劣,现场立即对施工转差,针对总包单位出具管理通知单-007。						
协调内容或其他	3、要求现场管理对组件、10KV电缆进场要做外观检查及屋面吊装作业,发现问题及时提醒并做好检查记录。						
记录人	刘群			总监签阅	刘群		

