

监 理 日 志

工程名称 江苏钢铁集团有限公司钢铁厂变电站分体改造工程

日期	2017年6月12日 星期三	气候	晴	气温	16-27℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 西区3X70mm ² 低压电缆进场20米、 截至目前西区3X70mm ² 到货20米3X 20mm ² 共150米, 3X95mm ² 共150米。 东区: 3X70mm ² 电缆10米。			
施工方人员动态:	施工队9人, 旁站15人				
施工机械动态:	15号车2台, 各种工器具63件。				
施工部位进度情况	1. 组对西区2号屋面安装更手柜0.1MW, 屋面板一车间B5屋面安装更手柜0.5MW, 东2号屋面0.8MW, 屋面采光瓦拆除区域除锈防腐作业。 2. 西区2号大车间外安装更手柜, 更手柜装散料。 3. 西区2#3#开关站, SVG墙面水灰抹灰, 西区2#3#箱变基础砌砖墙施工, 电缆沟开挖, 1#箱变基础砌砖墙施工, 西区5#箱变基础电缆沟开挖, 9#10#支架完成。 4. 东区海力物流A1: 安装组件逆变器支架以及箱变基础清理现场地基, 镀锌桥架350-500米, 4X50-20米, 2号工作如下: 1. 参加新钢项目部例会。 2. 要求现场管理人员对进场材料进行抽检, 符合设计要求。 3. 对进场的电缆进行抽检, 现场留存照片留底存档。 4. 对西区各个施工区域屋面更手柜安装情况进行检查, 发现施工垃圾较多, 未及时清理, 已要求施工单位及时清理。 5. 对西区各个施工区域的墙施工进行检查, 基本符合设计要求。 6. 对吊装屋面的材料要求及时分散开来, 避免集中堆放。 7. 吊装作业时进行安全旁站并做好旁站记录。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 祥	总监签阅	刘 坡		

