

监 理 日 志

工程名称 江苏沙钢集团有限公司光伏变电站

日期	2019年6月20日 星期四	气候	阴转小雨	气温	25℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 西區B1-2组件到场50箱。 海刀物流A1:组件到货96件。			
施工方人员动态:	施工员103人 杂工1人				
施工机械动态:	25吊车2辆,各种机械61件。				
施工进度情况	海刀物流A1=施工区现场吊装组件以及散热器在大约0.4 MW. 箱变电缆桥架正在安装以及焊接接地扁铁。 118号箱变已全部吊装完成,箱变高压电缆正在敷设。				
检查发现的问题	2.西區B1段B1施工段铝合金桥架安装,区内桥架桥架组装, B3施工段物料吊装,西區5井并网高压电缆敷设,是八开关站控制柜。 3.西區13#14#箱变因基础土方完成,6#7#8#箱变基础钢筋绑扎及支模板施工,11#12#箱变因基础钢筋绑扎及支模板施工。				
处理措施、意见、结果	4.西區1#开关站SVG电缆敷设及SVG柜体,西區B1=车间B4屋面安装组件0.1MW. 总计完成0.3MW。 处理如下: 1.参加沙钢项目部例会。 2.现场监督组件新装吊装及保护措施,并做好电站记录。 3.现场监督桥架各个施工层面桥架安装,组件吊装施工情况。 4.现场监督桥架有地面基础设备施工,敷设电缆情况。 5.苏州电力公司,张家港电力公司,业主,沙钢电力办,省网,PC现场验收项目发电设备情况,已通知验收。(6.19工作)				
协调内容或其他					
记录人	刘 祥	总监签阅	刘 士 俊		



扫描全能王 创建