

# 监 理 日 志

工程名称 江苏钢铁集团有限公司南京光伏电站分布式项目

|            |                                                                                                                                                                             |                                        |            |    |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|---------------|
| 日期         | <u>2019年6月21日</u> 星期 <u>五</u>                                                                                                                                               | 气候                                     | <u>阴</u>   | 气温 | <u>20-27℃</u> |
| 监理单位动态:    | <u>6人</u>                                                                                                                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><u>东区接地扁钢件 96件.</u> |            |    |               |
| 施工方人员动态:   | <u>施工员6人、省管13人.</u>                                                                                                                                                         |                                        |            |    |               |
| 施工机械动态:    | <u>25吊车一辆各种机具81件.</u>                                                                                                                                                       |                                        |            |    |               |
| 施工进度情况     | <u>1. 接地扁钢件 = 施工人员在现场吊装组件以及散料大约0.3MM, 箱变电缆桥架正在安装以及焊接接地扁钢. 箱变高压电缆正在敷设并正在做电缆头. 高压作业完成. 准备明天拉电缆的工段.</u>                                                                        |                                        |            |    |               |
| 检查发现的问题    | <u>2. 屋顶板 = 车间B4安装组件0.1MM. 累计安装0.4MM. 对于0.2天未吊装完成的部分今天进行吊装作业. 已全部吊至屋面并分散至各个施工区域.</u><br><u>3. 西区2#3#开关站SVG进行接地线工作. 13#14#箱变箱体抹灰施工.</u>                                      |                                        |            |    |               |
| 处理措施、意见、结果 | <u>4. 西区屋顶板B1施工段. 铝合金桥架安装. 镀锌接地扁钢安装. 逆变器支架安装. 3x70mm²低压电缆敷设. C1大厦屋顶材料吊装作业. B3施工段逆变器安装1台.</u><br><u>5. 焊接工作如下:</u><br><u>1. 参加2019国网班前班后例会.</u><br><u>2. 在东区包改项目并召开管理例会.</u> |                                        |            |    |               |
| 协调内容或其他    | <u>6. 监理单位现场监督组件吊装后分措施并做好旁站记录.</u><br><u>7. 业主、监理、总包单位对户孔大厦度C1屋面光伏支架安装进行验收. 发现末端手孔超出规范要求(1500), 个别螺栓松动.</u>                                                                 |                                        |            |    |               |
| 记录人        | <u>刘 群</u>                                                                                                                                                                  | 总监签阅                                   | <u>刘士发</u> |    |               |

