

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年6月28日 星期五	气候	晴	气温	26~34℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 施工人员108人, 管理40人 施工机械动态: 25T吊车2台, 各种工器具600件		材料进场、取样见证、合格情况: 西区组件进场150箱			
施工部位进度情况	1. 屋顶板二车间B4屋面安装夹具, 导轨, MW2. 屋顶板二车间B5组件吊装, 屋顶板二车间B5安装桁架约300米, 5.3号4号箱变, 120高压光伏电站敷设 2. 西区1#、20#箱变整层混凝土浇筑, 西区屋顶板二车间B5施工段屋面吊架组件, 西区2#箱变光纤敷设 3. 西区二标段施工区域, 施工方自行及后上岗, 一西区吊车大连接高跨处组件板吊装散料作业, 西区B1施工区域直接敷设光伏线, 16#高压电缆管, 引泊开挖 4. 施工人员在检测组件电压以及连接逆变器, 已完成并网12#箱变基础接地扁铁焊接以及低压电缆桥架组装				
检查发现的问题	1. 屋顶板二车间B4屋面安装夹具, 导轨, MW2. 屋顶板二车间B5组件吊装, 屋顶板二车间B5安装桁架约300米, 5.3号4号箱变, 120高压光伏电站敷设 2. 西区1#、20#箱变整层混凝土浇筑, 西区屋顶板二车间B5施工段屋面吊架组件, 西区2#箱变光纤敷设 3. 西区二标段施工区域, 施工方自行及后上岗, 一西区吊车大连接高跨处组件板吊装散料作业, 西区B1施工区域直接敷设光伏线, 16#高压电缆管, 引泊开挖 4. 施工人员在检测组件电压以及连接逆变器, 已完成并网12#箱变基础接地扁铁焊接以及低压电缆桥架组装				
处理措施、意见、结果	监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班前班后会 2. 监理现场检查高压电缆接头端子情况以及监督预制舱箱变并网情况 3. 现场检查组件吊装安全防护措施并做好旁站记录 4. 沙钢动力部、业主方、总包单位、监理单位、东区海力物流并网情况下午东区13:00顺利并网, 东区今并网约1.5MW, 昨日西区并网约2MW 5. 检查东区1#、2#开关站, 5#、8#箱变并网前施工情况, 发现8#、5#箱变高压侧10KV高压电缆接地线不符合要求, 要求并网前整改 6. 今日天气闷热, 项目3个人因高温中暑, 因此我监理方在群里发防暑降温通知, 要求施工单位错开高温作业时间, 合理安排作息时间				
协调内容或其他	记录人: 任利 总监签阅: 刘士发				

