

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年6月29日星期六	气候	中雨	气温	25~27℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员103人、管理人员6人					
施工机械动态: 叉车一台					
施工部位进度情况	一、西区B2热处理室内安装桥架为装 因下雨,室外及屋面无人施工 二、西区冷轧C1施工区域组件板散料				
检查发现的问题	宽厚板B,施工区域M4接头制作 宽厚板B,施工区域逆变器接线 西区16#高压电缆放线完成 三、瀚力物流(棒线车间A)今日下雨,无人施工				
处理措施、意见、结果	监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班前班后会 2. 焦创入厂申请已审批,星期一可以办理入厂卡 3. 今日在西区项目部召开监理例会 4. 今日下雨,检查施工单台室内安装桥架施工 5. 要求施工单位对设备基础进场自检清单基础周围垃圾需清理				
协调内容或其他					
记录人	焦创	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建