

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年7月4日 星期日	气候	多云	气温	22-29.0°
监理人员动态: 116人 施工方人员动态: 施工队116人, 管理人员10人 施工机械动态: 吊车3台, 叉车2台, 电焊机2把, 发电机1台, 磨光机1把		材料进场、取样见证、合格情况: 西区二三标段组件材料 280X300 件			
施工部位进度情况	一、东区一标段海力物流(棒线车间A1) 1. 施工人员在屋面组件串联接线以及清理施工遗留垃圾。 2. 1号箱变低压电缆已完项接线, 屋面逆变器低压电缆接线已完项。 3. 屋面合金桥架已完项以及铺设光伏线并压好线(1X4直流) 4. 今天已完项并网18台逆变器。				
检查发现的问题	二、西区二三标段: 1. 完厚板B1为施工区域, 合金桥架安装, 除锈打磨。 2. 大连路C1施工区域, 光伏组件板安装。 3. 二车间B3施工区域, 电缆入槽盒, 施工剩条物料回收, 垃圾清理。 三、西区二三标段: 1. 西区17号箱变圆梁钢筋绑扎封头板。 2. 西区完厚板B5组件, 屋面吊装作业。(B2)同时吊装 3. 西区完厚板B5导轨安装共1.8MW组件材料到位1.5MW B5电缆桥架安装。 ①今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班前班后例会。 2. 对东区一标段(海力物流棒线车间A1)施工情况检查/8号箱变附近, 施工所遗留垃圾(电线头, 铁皮, 屋面施工垃圾)随处可见, 已要施工单位下班前清理出场, 否则将联系整改, 通知单限期整改, 施工单位已落实人员清理。 3. 检查东区一标段(海力物流棒线车间A1)逆变器, 箱变接线情况, 发现组件未安装, 加固, 直接通电运行。(业主要求: 先发电再安装加固)在发电的组件中发现组件有重要现象要求平放不能垂直以免发生热斑, 现场已按监理要求整改。 4. 检查西区逆变器箱变接线情况, 现场下载APP查看并抽查运行数据。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	魏树成		总监签阅	刘士发	