

监 理 日 志

工程名称: 沙钢集团有限公司屋顶光伏电站台架项目.

日期	2019年07月05日 星期五	气候	多云转晴	气温	22-28°
监理单位动态: 施工队18人, 管理人员9人.			材料进场、取样见证、合格情况: 西区二、三标段组件进场. 280X160件.		
施工方人员动态: 发电机2台, X2工段发电机2把 吊车2台, 电焊机3把					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、西区二标段海力物流(第五一辆A1) 1. 施工人员在屋面组件串联接线以及清理施工遗留垃圾. 2. 1/8号箱变供电电缆已完成接线, 完成加盘. 3. 屋面合金横梁已完成以及铺设光伏线并压好线(材料直落). 4. 今日现场已并网1/8号逆变器				
检查发现的问题	二、西区三标段 1. 西区三标段施工区域, 经施工方自行交收后上岗. 2. 西区三标段自施工区域, 合金横梁安装, 组件板吊装散料, 车第7号导轨连接散料, 打磨除锈, 组件板串联. 3. 西区三标段C1施工区域组件板安装, 0.7MW. 4. 1/8号箱变至3号开关柜供电电缆桥架安装. 5. 组件板到场加箱, 1500块, 0.42MW.				
	三、西区二标段 1. 西区二标段施工区域, 经施工方自行交收后上岗. 2. 西区二标段处理进行组件吊装作业. 3. 西区三标段宽厚板进行组件散料约1.0MW. 4. 西区三标段宽厚板进行组件安装.				
处理措施、意见、结果	今日监理工作如下: 1. 参加沙钢班前班后例会. 2. 对西区三标段宽厚板成品库屋面检查施工进度, 施工人员较少, 7月施工量并月难度较大, 要求施工单位抓紧时间安排人员, 确保月底全量并网. 3. 监理巡查发现箱变至1号开关柜及箱变至高压电缆穿墙, 埋设电缆610米, 车也并一并拉出, 而头质量等, 符合要求.				
协调内容或其他	4. 由西区三标段, 下午15:00召开1/4次监理例会.				
记录人	魏树成		总监审核	刘士发	