

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019 年 7 月 6 日 星期六	气候	多云	气温	24-30℃
监理人员动态:	108 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工队 108 人 管理 10 人	西区材料进场 (二三标段) 导轨支架 3558 支 280×100 件 1			
施工机械动态:	吊车一台 叉车 3 台 搅拌机 1 台 电焊机 1 台				
施工部位进度情况	一、东区海力物流楼车间 A(1-12 轴) 1. 施工人员在屋面组件安装, 串联线连接, 所以已清理施工遗留垃圾。 2. 今天屋面组件安装已完, 大约 0.6 MW。 3. 屋面铺设光伏支架, 做好接头。(1×4) 直流 4. 今天现场已并网 13 台逆变器。 5. 监理现场检查监督组件安装接线以及检查逆变器并网情况				
检查发现的问题	二、西区二标段: 1. 宽厚板 B5 屋面进行组件安装, 以及散料到位。 2. 宽厚板 B5 组件到货 50 箱, 大约 0.42 MW。 3. 处理 B2 屋面吊装组件, 以及散料到位, 电缆沟开挖。 三、西区三标段: 1. 宽厚板 B1 施工区域, 打磨除锈, 合架安装, 有流坑待处理。 2. 3/10 号箱变开关站高压电缆桥架安装。 3. 13 号, 14 号, 15 号, 1 号, 箱变就位。 4. 冷柜大连接 C1 组件安装完成 200 k。 5. 光伏组件到场 50 箱, 0.42 MW, 导轨到货 3758 支, 1.52 MW 6. 今日监理工作如下: 1. 参加沙钢班前班后例会。 2. 编辑、打印第 14 次监理例会纪要, 分发给沙钢业主、总包单位并上传监理云平台。				
处理措施、意见、结果	3. 西区三标段宽厚板 B1 施工区域, 东第一跨光伏组件散设时, 由于彩钢瓦未打磨除锈防腐, 监理要求组件挪离, 重新打磨除锈防腐, 验收合格后再进行下道工序。 4. 检查施工工人安全防护情况, 施工工人必须双钩对挂, 符合安全规范。				
协调内容或其他					
记录人	魏林成	总监签阅	刘士发		