

监 理 日 志

工程名称:沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月9日 星期二	气候		气温	22~24℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人数85人,管理人员9人				
施工机械动态:	电动扳手15把,叉车一台				
施工部位进度情况	一、东区一标段海力物流(A1棒线车间) 1、施工人员在屋面组件安装,以及清理施工遗留垃圾。2、东区屋面组件已安装完成大约0.4MW 3、屋面铺设光伏线并压好线(1*4)直连 4、监理现场检查监督组件接线以及检查施工人员安全防护措施。				
检查发现的问题	二、西区三标段: 1、西区1#-5#电缆沟回填 2、因下雨,西区三标段屋顶无人员施工。 三、西区二标段: 1、西区宽厚板B5施工段屋面组件散料,西区宽厚板B5屋面4mm光伏电缆线敷设。3、西区宽厚板B5屋面进行垃圾清理 4、因下雨,下午暂未施工。 监理工作内容如下: 1、参加沙钢班前班后会 2、沙钢、业主分要求,各标段监理每天早晨6:00必须参加,登高人员安全交底,因此每个标段监理需5:00起床准备去现场参加交底(今天第一天) 3、监理现场检查监督组件接线以及检查施工人员安全防护措施。 4、西区5#箱变至1#开关站高压电缆沟申请报验,由于该电缆沟为书后,于1#电缆线并行至1#开关站,须敷设两条电缆管,敷沙盖砖符合设计要求,准许隐蔽,回填。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦剑	总监签阅	刘士俊		



扫描全能王 创建