

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月14日 星期日	气候	晴	气温	22~30℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场 (126MW)			
施工方人员动态: 施工队员151人 管理人员12人					
施工机械动态: 吊车4台, 2吨3台, 电动扳手5把					
施工进度情况	一、东西一标段海力物车间, 梯顶车间 1. 施工人员在屋面收屋放光伏线清理施工遗留垃圾, 以及剩余材料等。2. 坏中间屋面做安全防护钢丝绳以及电缆沟开挖。3. 今天屋面光伏线已完。4. 剩余部分等开还车间一起并网。5. 屋面设光伏线并压标线 (1*4) 直放, 以及绑扎线管。				
检查发现的问题	二、西二标段 1. 西二宽厚板B5施工区域直流光伏电缆放线又西二宽厚板B5施工区域M4接头制作。3. 西二热处理B2施工区域光伏组件吊装。4. 西二热处理B2施工区域桥架及光伏组件安装。 三、西三标段 1. 西二宽厚板B1施工区域, 打磨除锈防腐作业, 直流光伏电缆放线。2. 西二冷轧大退火C1施工区域, 导轨头具安装。3. 西二冷轧镀锌C1施工区域, 导轨头具安装。4. 15#高压电缆中间接头制作。				
处理措施、意见、结果	今日监理工作内容如下 1. 参加沙钢班前班后例会。 2. 监理对东西一标段系组施工现场检查, 监督吊装支架, 桥架盖板以及检查施工安全防护措施, 并做好考试记录。 3. 对西二冷轧大退火C1施工区域导轨验收, 监理检查发现				
协调内容或其他	有部分螺丝未紧固, 整体评定为合格, 要求对还存在问题的, 施工队正在整改中。 4. 检查西二组件吊装情况, 要求吊装前做好机械设备、人员安全防护措施。				
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

