

监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月19日 星期一	气候	多云	气温	22~31℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件进场(1.68MW)			
施工方人员动态:	施工人员136人、管理人员11人				
施工机械动态:	吊车4台,叉车3台,电动扳手35把				
施工进度情况	一、东区一标段海力物流(棒线车间A1) 1. 施工人员在屋面收屋脊光伏线清理施工遗留垃圾,以及剩系材料。 2. 再坏本由屋面安装夹具,木桥架拼装安全防钢丝绳以及电缆沟开挖。 3. 屋面设光伏线并压好线,(1*42)直流,以及绑扎线管。				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理B2施工区域直流光伏电缆拉线及西区热,处理B2施工区域光伏组件吊装及散料,木桥架安装。4. 西区热,处理B2施工区域木桥架及光伏组件吊装及散料,和零组件吊装组件到场2车(50箱*30块/箱) 3. 西区三标段 1. 西区宽厚板B1施工区域,打磨除锈防腐已完成,导新夹具安装,合金桥架安装,作压电缆放线3*70mm²西区冷轧大退火B1施工区域导新夹具安装。3. 室内箱变高压电缆立面钢桥架安装。4. 15#、14#箱变低压电缆(3*70mm²)终端制作。				
处理措施、意见、结果	1. 3日监理工作内容如下: 1. 监理检查监督一标段吊装支架夹具,逆变器,光伏线以及检查施工人安全保护措施,并做好记录。 2. 西区19#,20#箱变吊装到位,监理密结,封道,吊装作业等手续齐全,警戒线,符合安全规范要求。				
协调内容或其他	3. 西区1#高压电缆沟申请报验,沟深度,宽度,旁线管连接,敷沙盖石符合图纸设计型求,准予隐蔽 4. 发现屋面上有瓦钢裂缝漏雨情况,监理及时通知施工人员进行好防护措施,并提醒施工人员避开,以免发生坠落现象				
记录人	焦剑	总监签阅	刘士发		

