

监 理 日 志

工程名称: 订书沙钢集团有限公司屋顶光伏电站分布式项目

日期	2019年7月17日 星期三	气候	阴转小雨	气温	25~31℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 施工人员180人、管理人员12人 施工机械动态: 挖机1辆, 吊2台, 焊机2台, 电动扳手2把			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	一、东区一标段海力物流 1. 施工人员在屋面清理施工遗留垃圾, 2. 开扩车间屋面安装夹具, 桁架新装接地扁铁以及电缆沟开扩, 3. 8号组串器开关处重新敷设4、9号、10号箱, 4. 绑扎扎绑扎钢筋以及块机破过路电缆沟				
检查发现的问题	二、西区二标段 1. 西区热处理B2施工区域导轨, 逆变器支架安装。2. 西区热处理B2施工区域清理垃圾, 3. 西区热处理B2施工区域光伏组件吊装及散料, 4. 西区热处理B2施工区域光伏组件安装, 光伏电缆拉线。 三、西区三标段 1. 西区B1宽厚板施工区域组件板散料, 组串, 低压电缆头制作, 2. 西区冷轧大退火施工区域, 组件板散料, 导轨安装。组件板吊装完成0.6MW, 导轨安装完成0.9MW, 3. 西区冷轧镀锌施工区域, 导轨安装, 组件板散料, 组串, 完成0.48MW, 导轨安装完成0.68MW。 今日监理工作内容如下: 1. 参加沙钢班前班后会 2. 监理检查东区一标段屋面夹具导轨安装, 接地扁铁连接及合金桁架安装情况; 发现接地扁铁夹具固定点较少, 需添加, 已通知施工单位负责人。 3. 检查西区二标段施工情况, 按照合同图核算, 查看电缆敷设是否按图施工, 发现有这些地方不符合规范要求, 已要求施工单位立即整改。 4. 业主监理检查西区各点, 施工区域安全施工, 由于天气温度高, 现场监理要求施工单位, 注意防暑降温工作, 给现场配备药品和饮用水等。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	焦剑		总监签阅	刘士发	

